

RESOLUCIÓN 055/2024

ACTA 005/2024

San Antonio, 25 Abril de 2024.-

VISTO: La solicitud por parte de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de contar con Resolución del Concejo Municipal por la culminación de los proyectos del POA 2023.

CONSIDERANDO: Que se debe dar cumplimiento a lo dispuesto por dicha oficina, debido a la finalización de los Proyectos, y que se culminó el 100% del Proyecto:

-Senda Peatonal San Antonio.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto

EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO

RESUELVE:

1) Dar por finalizado el Proyecto "Senda Peatonal San Antonio", Tipo: Inversión, el que contaba con un Presupuesto total de \$U 5.214.435, el cual se encuentra totalmente certificado, del cual, \$U 5.117.152 se se ha concretado en la compra del producto previsto (construcción de senda peatonal) y aún no se ha culminado su ejecución debido a las inclemencias del tiempo, estimando se puedan culminar en un plazo de dos semanas. La otra parte de dicho presupuesto, \$U 97.283, se utilizó para compra de luminaria para dicha Senda peatonal, la que será colocada cuando la misma esté finalizada. La certificación corresponde al pago realizado por el Literal B al proveedor, por la adquisición de dichos bienes.

Los que suscriben declaran que los gastos y los productos se ajustan a lo descrito anteriormente.




Fabiana Machín
Concejala



Damaso Pani
Alcalde
Municipio de San Antonio



Roberto Percovich
Concejal



Artemio Rodríguez
Concejal

(+) 598 1828