

San Antonio, 29 de Noviembre de 2024.-

**VISTO:** La solicitud por parte de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de contar con Resolución del Concejo Municipal por la culminación de los proyectos del POA 2024.

**CONSIDERANDO:** Que se debe dar cumplimiento a lo dispuesto por dicha oficina, debido a la finalización de los Proyectos, y que se culminó el 100% del Proyecto:

-Iluminación de Senda Peatonal.

**ATENTO:** a lo precedentemente expuesto

## EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO


### RESUELVE:

1) Dar por finalizado el Proyecto "Iluminación de Senda Peatonal", Tipo: Inversión, el que contaba con un Presupuesto total de \$U 889.890, el cual se encuentra totalmente certificado, del cual, \$U 624.754 se ha concretado en la compra del producto previsto (compra de luminarias) y aún no se ha culminado con la colocación, estimando se puedan culminar en un plazo de dos semanas. La otra parte de dicho presupuesto, \$U 265136, se utiliza para el pago de la mano de obra cuando la misma esté finalizada. La certificación corresponde al pago realizado por el Literal B al proveedor, por la adquisición de dichos bienes.

Los que suscriben declaran que los gastos y los productos se ajustan a lo descrito anteriormente.




**Roberto Percovich**  
Concejal




FERNANDO PANI  
ALCALDE INTERINO



**Fabiana Machín**  
Concejal



**Artemio Rodríguez**  
Concejal



MARGARITA GARRIDO  
CONCEJAL